

**VEILIGHEIDSPLAN, RISICOANALYSE**

**GRONDWERKEN MAES, IZEGEM Rijksweg**

ACTIVITEIT	RISICO'S	MAATREGELEN
FREESWERKEN		
verwijderen van de asfalt of betonlagen	contact met opvliegende brokstukken en stof	steeds voorzichtig te werk gaan gebruik van PMB's: veiligheidsbril, stofmasker, helm
	contact met giftige stoffen door inademing	nat frezen om zoveel mogelijk stof te voorkomen gebruik van PMB's: stofmasker, veiligheidsbril
	klemming in freesmachines	afstand houden t.o.v. de machine machine voorzien van de nodige afschermingen
	lawaai	gebruik van PMB's: gehoorbescherming vanaf 85 dB(A)
ALGEMEEN	verkeersrisico/aanrijding met personen	akoestisch signaal automatisch ingeschakeld bij het achteruitrijden voor gebruik dient bestuurder de goede werking na te gaan van de machine, gebreken dienen onmiddellijk te worden gemeld bij de machine dient de handrem te worden ingeschakeld gebruik van PMB's: reflecterende kledij
	contact met freesmachine	steeds voorzichtig en oplettend te werk gaan
	beweging rond freesmachine	machine voorzien van noodstop
	val tijdens verlaten van machine	gebruik van PMB's: beschermende veiligheidschoenen

